



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CORTE DEI CONTI



0033884-04/11/2016-SCCLA-PCGEPRE-P

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO

OGGETTO: DPCM del 19 settembre 2016 (prot. CdC n. 32435 del 19 ottobre 2016). Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 83.887,35 euro, realizzati dal Comune di Castelforte (LT), sulla somma di 388.790,81 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento del progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)".

Con il provvedimento in oggetto viene autorizzata l'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 83.887,35 euro, realizzati dal Comune di Castelforte (LT), sulla somma di 388.790,81 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento del progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)".

Dalla documentazione in atti, non risulta allegata una relazione illustrativa dei lavori finanziati con i risparmi di spesa in oggetto né risulta chiaro se si tratti di ulteriori lavorazioni rispetto a quelle completate ovvero si tratti di lavorazioni per effetto di varianti in corso d'opera al progetto originario.

Si chiedono, al riguardo, pertanto, oltre la relazione illustrativa predetta, elementi di dettaglio sulle lavorazioni in oggetto, specificando se, ove i lavori siano conseguenti a variante in corso d'opera, si tratti di lavorazioni determinate da sopravvenienze e non note quindi al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Luisa De Carli

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0024211 A-4.7.2.2
del 07/11/2016



15174113

ARRIVO

4 NOV. 2016

UBRRAC



CORTE DEI CONTI



0038844-14/12/2016-SCCLA-PCGEPRE-P

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

NOTA AVVISO

OGGETTO: DPCM del 12 ottobre 2016 (prot. CdC n. 33546 del 31 ottobre 2016). Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 141.819,17 euro, realizzati dal Comune di Centola (SA), sulla somma di 1.474.747,68 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per la realizzazione di una maggiore estensione in profondità delle fondazioni delle strutture delle barriere paramassi nonché di una ulteriore barriera paramassi di circa 40 metri lineari da realizzarsi a valle del costone roccioso in località San Severino nel Comune di Centola (SA).

DPCM del 19 settembre 2016 (prot. CdC n. 30491 del 27 settembre 2016). Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 35.374,84 euro, realizzati dal Comune di Bulzi (SS), sulla somma di 155.228,52 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento di lavori del "Progetto parco dei monasteri medievali: interventi di indagine archeologica, restauro e valorizzazione del sito di San Pietro delle immagini in Comune di Balzi (SS)".

DPCM del 19 settembre 2016 (prot. CdC n. 32435 del 19 ottobre 2016). Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 83.887,35 euro, realizzati dal Comune di Castelforte (LT), sulla somma di 388.790,81 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento del progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)".

DPCM del 19 settembre 2016 (prot. CdC n. 30488 del 27 settembre 2016). Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a 98.234,12 euro, realizzati dal Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), sulla somma di 259.889,06 euro, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per l'esecuzione di "Ulteriori lavori di completamento del restauro del Palazzo baronale del Castello di Avio – Sabbionara D'Avio (TN)".

Nel comunicare di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione i provvedimenti in oggetto, si richiama l'Amministrazione, per il futuro, alla necessità che, in sede di esame da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 8-ter, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 76 del 1998 dei progetti oggetto delle richieste di utilizzazione dei risparmi a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, venga data adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti del ricorso a varianti in corso d'opera, le quali, secondo quanto previsto già dall'art. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed ora dall'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Luisa D'Ercole

Il Consigliere Delegato
Cons. Maria Luisa De Carli



0032435-19/10/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



2764

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO in particolare l'art.8-ter, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 che stabilisce che può essere autorizzato l'utilizzo dei risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 dicembre 2010, recante ripartizione dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale per l'anno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 22 dicembre 2010, S.O. n. 282, con il quale è stata assegnata al Comune di Castelforte la somma di euro 388.790,81 per il progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)";
- VISTA la nota del 13 aprile 2016, n. 3961, con la quale il Comune di Castelforte, ha chiesto l'autorizzazione all'impiego dei risparmi di spesa realizzati sul finanziamento originariamente concesso, per il completamento del progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)";
- VISTO il verbale della riunione del 3 febbraio 2016 e le schede tecniche che costituiscono parte integrante dello stesso, nella quale la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, comma 2 del citato d.P.R. n.76/1998, esaminata la documentazione, ha valutato favorevolmente l'impiego dei risparmi di spesa da parte del Comune di Castelforte per l'importo di euro 83.887,35, in quanto le attività proposte sono coerenti con l'oggetto dell'intervento e ne costituiscono un completamento;
- VISTO il proprio decreto in data 23 aprile 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On.le Dott. Luca LOTTI è stata conferita la delega per la firma degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'otto per mille dell'Irpef a gestione statale;

DECRETA:

Art. 1

Il Comune di Castelforte è autorizzato a utilizzare i risparmi di spesa pari a euro 83.887,35 realizzate sulla somma di euro 388.790,81 assegnata con d.P.C.M. 10 dicembre 2010 per realizzare il completamento del progetto "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte (LT)";

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 SET. 2016



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Luca LOTTI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO *2114*

Roma, 18/10/2016

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

* DICAS 14 APRILE 2016 *el*

el

penoni

gla

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg.ne - Prev. n. 3228

14 DIC 2016

IL MAGISTRATO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*


Dipartimento per il coordinamento

Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio
Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille
dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0024655 P-4.8.2.2.7

del 01/12/2016



15395603

Roma

Alla Corte dei Conti

Uff. controllo di legittimità sugli atti della
Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del
Ministero degli affari esteri

Per il tramite dell'Ufficio di Bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri

OGGETTO: d.P.C.M. 19 settembre 2016 di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a € 83.887,35, realizzati dal Comune di Castelforte (LT), sulla somma di € 388.790,81, assegnata con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010, a valere sui fondi dell'otto per mille dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento di lavori del "Restauro, valorizzazione e fruibilità da parte del pubblico della chiesa di San Giovanni Battista e della Torre medioevale in Castelforte".


Nel dare esito al rilievo formulato da codesta Corte dei Conti sul finanziamento in oggetto evidenziato, pervenuto a questo Dipartimento in data 10 novembre 2016, si inoltra la documentazione richiesta riguardante le lavorazioni oggetto della perizia di variante da effettuare con i risparmi di spesa conseguiti sul progetto in esame.

In merito al finanziamento è utile specificare che la somma complessiva giudicata finanziabile, a seguito della procedura di valutazione delle istanze pervenute nell'annualità 2010, è stata per il Comune di Castelforte di euro 456.276,22 e l'importo effettivamente finanziato con d.P.C.M. del 10 dicembre 2010 è stato, in ragione della disponibilità di fondi, di euro 388.790,81, somma interamente erogata in data 8 giugno 2012 a seguito dell'approvazione del progetto stralcio presentato dall'Amministrazione comunale e approvato dalla competente Commissione tecnica.

Per quanto riguarda le precisazioni in ordine alle lavorazioni, di cui ai risparmi di spesa, si evidenzia che le stesse, pur ricomprese nel progetto originario, giudicato finanziabile, non sono state realizzate in considerazione della rimodulazione progettuale derivante dal minore importo erogato rispetto al richiesto.

Pertanto, ai fini del superamento del predetto rilievo, si trasmettono in allegata

- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico relativo ai lavori di completamento dell'intervento



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Annalisa Cipollone)

Annalisa Cipollone

Via della Mercede, 9 - 00187 Roma


Tel.06-67796690 PEC: ottomille.dica@pec.governo.it



15395829

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0027080 A-4.7.2.2
del 01/12/2016

COMUNE DI
CASTELFORTE



LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO DI
RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FINALITA' DA PARTE
DEL PUBBLICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA E DELLA TORRE MEDIEVALE DI
CASTELFORTE - SISTEMAZIONE ABSIDE

RELAZIONE TECNICA QUADRO ECONOMICO

Febbraio 2016

i progettisti

Arch. Giovanni DI MAMBRO

Arch. Emanuela Valentini

RELAZIONE TECNICA

UBICAZIONE DELL'IMMOBILE.

Il complesso culturale costituito dalla Chiesa di S. Giovanni Battista e dalla Torre Medioevale e' sito nel comune di Castelforte (LT)

DATI CATASTALI :

Nel Catasto urbano del Comune di Castelforte gli immobili sopra descritti sono riportati al foglio N. 35 mappale "B" la Chiesa, e mappale 167, la torre".

DATI URBANISTICI :

Urbanisticamente il complesso e' compreso nella ZONA A1 - CENTRO STORICO- ai sensi del vigente P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale del Lazio.

PROPRIETA' :

La Chiesa di S. Giovanni Battista e' di proprieta' dell' Amministrazione Comunale : la Torre Medioevale e' di proprieta' demaniale.

OBIETTIVO DELL'INTERVENTO :

Obiettivo principale dell' intervento proposto e' il completamento dei gia' realizzati lavori di restauro , il consolidamento strutturale, la conservazione e valorizzazione del complesso monumentale medievale, costituito dalla Collegiata di S. Giovanni e dalla Torre Medioevale, permettendo la conoscenza e la fruizione turistico-culturale anche a livello internazionale.

L'INTERVENTO REALIZZATO

Con un investimento di € 402.000,00 , derivante per € 388.790,81 dal DPCM 10/12/2010 - Quota ripartizione dell' otto per mille anno 2010 - della Presidenza del Consiglio dei Ministri - e per € 13.209,19 da fondi propri, l' amministrazione Comunale di Castelforte (LT) ha eseguito i lavori di "LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FINALITA' DA PARTE DEL PUBBLICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E DELLA TORRE MEDIEVALE DI CASTELFORTE" interessante la Chiesa di San Giovanni Battista con il Campanile e la Torre Medioevale.

Il finanziamento ottenuto e' risultato inferiore rispetto alla stima economica dell' originario progetto generale gia' esteso a tutto il complesso.

Circostanza questa che ha determinato una revisione del progetto stesso con conseguente riduzione delle lavorazioni previste, e con esclusione delle lavorazioni all' abside.

LA NUOVA PROPOSTA

Per quanto sopra espresso, minore importo del finanziamento rispetto alla stima dei lavori, una parte della chiesa di San Giovanni non e' stata interessata dai lavori di restauro.

In particolar modo, con l' intervento realizzato, non e' stato possibile effettuare l' intervento sulle murature dell' abside posto sul retro della chiesa di San Giovanni, che si presentano al momento prive della listellatura e della pulizia delle murature portanti esterne e di ogni intervento di consolidamento.

Infine il muro in pietra di delimitazione del complesso Chiesa-Campanile- Torre Mediovale, prospiciente la piazzetta della Torre Mediovale, si presenta anch' esso privo di listellatura e pulizia.

I lavori da eseguire sono sinteticamente di seguito descritti :

- Listellatura muratura abside posta sul retro della chiesa : al momento la muratura come da documentazione fotografica si presenta priva di listellatura, in alcune porzioni sconnessa e con i giunti aperti, situazione questa che determina infiltrazioni all' interno della muratura stessa e provoca il degrado della malta.
- Listellatura muro di delimitazione piazzetta Torre Mediovale : come da documentazione fotografica si presenta privo di listellatura con elementi lapidei nella parte superiore distaccati ;
- Revisione manto di tegole abside e sostituzione discendenti e grondaie della copertura dell' abside;
- Realizzazione di sottocordolo di fondazione in c.a. nella zona abside con pulizia dell' area circostante : il sottocordolo si rende necessario poiche' il corpo dell' abside, come da documentazione fotografica, ha il piano di posa delle murature su un declivio a forte pendenza ed il corallo di sottofondazione svolgera' funzioni di contenimento;
- Posa di Tiranti a livello della copertura dell' abside onde collegare la parte della navata (ove sono stati gia' posizionati dei tiranti) con l' abside e realizzare cosi' un continuum strutturale del corpo murario;
- Iniezioni per consolidamento murature dell' abside. Si evidenziano infatti zone della muratura con presenza di lesioni e sconnessioni che richiedono interventi di consolidamento della muratura a mezzo di iniezioni.
- Sistemazione dei portoni in legno e delle porte in legno interne
- Tinteggiatura interna con scartavetratura, rasatura

STIMA DEI LAVORI

Il completamento delle opere non realizzate e su descritte puo' essere possibile attraverso l' utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d' asta e dalla conseguente differenza sull'importo IVA dei lavori inerenti il finanziamento gia' ottenuto.

Detto importo risulta pari ad € 97.093,52.

Con riferimento al computo metrico allegato ne deriva per la realizzazione dei su descritti interventi un impegno di spesa di complessivo di € 67.751,79 come risulta dal seguente quadro economico.

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

(comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 2.681,00) € 76.601,79

B) - SOMME A DISPOSIZIONE

B1) - IVA 10% su A	€	7.660,00
B2) - Spese tecniche	€	9.800,00
B3) - Oneri su spese tecniche (CNPAIA 4% + IVA 22%)	€	1.317,00
B4) - Fondo d' incentivazione RUP	€	373,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.150,00

TOTALE A+B € 95.751,79

La complessiva spesa di cui sopra, relativa ai lavori di completamento, risulta inferiore alle economie realizzate e derivanti dal ribasso d' asta e dal minore importo dell' IVA sui lavori.

Febbraio 2016

Dott.Arch. Giovanni Di Mambro

Dott.Arch. Emanuela Valentini



Comune di CASTELFORTE
Provincia di LATINA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FINALITA' DA PARTE DEL PUBBLICO DELLA CHIESA DI S.GIOVANNI BATTISTA E DELLA TORRE MEDIOVALE IN CASTELFORTE (LT) - SISTEMAZIONE ABSIDE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

san giorgio a liri , 29/05/2014

IL TECNICO
arch. g.di mambro-arch.e.valentini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A04.01.001.a	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio ... tro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni CHIESA - ABSIDE prospetto retro prospetto laterali *(par.ug.=2*10)*(lung.=(24+18)/2)	23,00 20,00	10,00 21,00			230,00 420,00		
	Parziale mq					650,00		
	SOMMANO mq					650,00	12,91	8'391.50
2 A04.01.001.b	Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: per ogni mese successivo al primo ABSIDE - q.ta' voce precedente					650,00		
	SOMMANO mq					650,00	1,91	1'241.50
3 NP3	Pulizia di murature in pietra infestata da vegetazione. Eseguita a mano a qualsiasi altezza con idonee attrezzature per eseguire il taglio dei rami e la rimozione delle r... ego di lancia a getto ad alta pressione da autobotte cd ogni altro onere e magistero. Escluse le opere provvisionali CHIESA abside - retro + laterali *(par.ug.=12+9,5*2)	31,00	2,50			77,50		
	SOMMANO mq					77,50	22,50	1'743.75
4 A25097b	Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 + 300 µ, durezza 2,5 ... 0 l/h; esclusi eventuali ponteggi: per superfici con presenza di fregi, cornici, etc.: in situazioni di media difficoltà demolizione di rincoccatura abside					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	89,19	8'919.00
5 A03.01.012.a	Demolizione di rincoccatura a vivo di muro, compreso l'intonaco, l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il t... o nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile a mano prospetto abside retro prospetti laterali *(par.ug.=2*9,5)*(lung.=(18+6)/2)	10,00 19,00	20,00 12,00			200,00 228,00		
	Parziale mq					428,00		
	muro delimitazione piazzetta	22,00	2,50	2,000		110,00		
	Parziale mq					110,00		
	SOMMANO mq					538,00	6,71	3'609.98
6 NP4	Stilatura dei giunti di connessione della muratura precedentemente pulita con malta di calce e pozzolana ed inerte calcareo fine (sabbione lavato), anche per esecuzione a piccole zone. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita, escluse le opere provvisionali.							
	A RIPORTARE							23'905.73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'905,73
	Q.ta' di cui alla voce demolizione di rincoccatura					538,00		
	SOMMANO m2					538,00	25,00	13'450,00
7 A21.01.003.b	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni CHIESA - fi 30 *(par.ug.=2*8,50)	17,00				17,00		
	SOMMANO m/mm					17,00	1,57	26,69
8 A21.01.006	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella pe... ali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfido. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito CHIESA - abside *(par.ug.=6*8,50)	51,00	5,55			283,05		
	SOMMANO kg					283,05	6,62	1'873,79
9 A02.01.009.b	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma... on carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) fondazione muro di sostegno abside	20,00	0,80	0,800		12,80		
	SOMMANO mc					12,80	129,85	1'662,08
10 A02.01.009.c	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma... scarico all'interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8 N/mm ² e con l'uso di martello demolitore fondazione muro di sostegno abside		5,00	1,000	0,500	2,50		
	SOMMANO mc					2,50	223,95	559,88
11 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m q.ta' voce scavi al 50% q.ta' voce scavi muro					7,50 12,24		
	SOMMANO mc					19,74	24,27	479,09
12 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano q.ta di cui allo scavo *(par.ug.=7,50+12,24)	19,74				19,74		
	SOMMANO ton					19,74	23,65	466,85
13 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili							
	A RIPORTARE							42'424,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONI DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'424,11
	q.ta di cui allo scavo *(par.ug.=7,50+12,24)	19,74				19,74		
	SOMMANO ton					19,74	11,00	217,14
14 A06.01.002.c	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32,5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 250 kg/mc fondazione abside	20,00	1,00	0,100		2,00		
	SOMMANO mc					2,00	92,34	184,68
15 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... e, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscampa, di controripa: C20/25 - Rck 25 N/mm ² fondazione abside	20,00	1,00	0,300		6,00		
	SOMMANO mc					6,00	118,35	710,10
16 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) fondazione abside	22,00	0,30			6,60		
	SOMMANO mq					6,60	22,49	148,43
17 A06.02.001.b	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento armatura fondazione muro					350,00		
	SOMMANO kg					350,00	1,23	430,50
18 A09.01.002.c	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta 3 q ^l di calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere ... d'arte, ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura del pietrame calcareo rinforzo fondazione abside	20,00	1,00	0,800		16,00		
	SOMMANO mc					16,00	244,14	3'906,24
19 A02.02.002.e	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ... er quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all'interno di edifici con materiale proveniente dagli scavi ripristino zona scavo					15,00		
	SOMMANO mc					15,00	115,63	1'734,45
20 A08.01.015.d	Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e smuratura scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, ... onere e magistero. Misurato sul filo interno del muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 100 x 100 mm in castagno							
	A RIPORTARE							49'755,65

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49'755,65
	abside *(par.ug.=7,5*2)	15,00				15,00		
	SOMMANO mq					15,00	102,26	1'533,90
21 A08.01.022.b	Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso mate ... fra una e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 330 mm					15,00		
	SOMMANO m					15,00	17,61	264,15
22 A08.01.023.a	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm (lung.=5+7)	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	8,52	204,48
23 A21.01.008.b	Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela composta da calce ed acqua, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni ... e dei bocchigli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori oltre i 35 e fino a 45 mm risarcitura lesioni	10,00	5,00	2,500		125,00		
	SOMMANO m					125,00	23,61	2'951,25
24 A20.02.001.a	Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di fonte di calore a fiamma o ad aria							
	portoni *(par.ug.=2*2)	4,00	2,50	3,500		35,00		
	portoni	2,00	3,00	4,000		24,00		
	portoni	2,00	2,20	3,000		13,20		
	porte *(par.ug.=2*2)	4,00	1,20	3,000		14,40		
	porte *(par.ug.=2*2)	4,00	3,00	3,500		42,00		
	SOMMANO mq					128,60	16,63	2'138,62
25 A20.02.003.a	Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con olio di lino cotto					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	2,43	315,90
26 A20.02.004.b	Preparazione di superficie in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	1,55	201,50
27 A20.02.007.b	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: poliuretanic					130,00		
	SOMMANO mq					130,00	9,81	1'275,30
28	Taglio di superfici erbose in bordi o scarpate stradali o in aree							
	A RIPORTARE							58'640,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'640,75
C01.08.007	comunque acclivi, con trattore munito di braccio meccanico con attrezzo trinciatore-sfibbratore e completamento manuale del taglio ove occorra, senza la raccolta del materiale trinciato. retro abside					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	0,12	9,60
29 C01.08.009	Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. retro abside					80,00		
	SOMMANO mq					80,00	0,50	40,00
30 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. 1° F A retro abside					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	341,21	682,42
31 C01.10.022.a	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto <= cm 20					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	85,22	170,44
32 A04.01.005.c 01	Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche, rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezza fino a 15,00 m: montaggio, smontaggio e trasporto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	178,18	356,36
33 A04.01.005.c 02	Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche, rispondenti alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni onere e magistero: per una altezza fino a 15,00 m: nolo al giorno per tinteggiatura interna *(par ug =20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO giorno					40,00	43,90	1'756,00
34 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pittura, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato					950,00		
	SOMMANO mq					950,00	6,20	5'890,00
35 A20.01.012.b	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo a buccia d'arancia					950,00		
	SOMMANO mq					950,00	5,42	5'149,00
	A RIPORTARE							72'694,57

